

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### TEMAT:

Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia drogowego ulicy Karola Krysińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

### INWESTOR:

MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI  
UL. POCZTOWA 8  
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

### LOKALIZACJA:

działki nr 373/1, 214  
ul. Karola Krysińskiego  
21-560 Międzyrzec Podlaski  
Obręb Nr 0004 Międzyrzec Podlaski  
Jedn. ewid. 060101\_1 m. Międzyrzec Podlaski

|              |                                                                                                             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Projektował: | Tadeusz Korulczyk,<br>zam. 21-300 Radzyń Podlaski ul. Konstytucji 3 Maja 4<br>upr. bud. nr LUB/0210/POOE/14 |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Międzyrzec Podlaski, luty 2017r.

Instrukcję opracowano zgodnie z wymogami:

- ✓ Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity),
- ✓ Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.,
- ✓ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- ✓ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r., Nr 80, poz. 912),
- ✓ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

## 1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

W zakresie opracowania jest budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką sterowania oświetleniem drogi gminnej ulicy Karola Krysińskiego w miejscowości Międzyrzec Podlaski.

Inwestorem jest **Miasto Międzyrzec Podlaski**.

Kolejność realizacji robót:

- ✓ budowa szafki sterowania oświetleniem,
- ✓ budowa zalicznikowej linii zasilającej z części pomiarowej istniejącego złącza kablowo-licznikowego do szafki sterowania oświetleniem,
- ✓ demontaż płyt ażurowych ułożonych w drodze gminnej,
- ✓ budowa oświetleniowej linii kablowej pomiędzy słupami,
- ✓ montaż płyt ażurowych ułożonych w drodze gminnej,
- ✓ budowa słupów oświetleniowych,
- ✓ wykonanie przycinki gałęzi drzew.

## 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

- ✓ linia kablowa średniego napięcia,
- ✓ wewnętrzna stacja transformatorowa,
- ✓ linia kablowa niskiego napięcia,
- ✓ kablowe linie telefoniczne,
- ✓ kanalizacja sanitarna,
- ✓ wodociąg,
- ✓ droga gminna.

## 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- ✓ linia kablowa średniego napięcia,
- ✓ wewnętrzna stacja transformatorowa,
- ✓ linia kablowa niskiego napięcia,
- ✓ wodociąg,
- ✓ droga gminna.

#### 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT.

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie:

- ✓ stłuczeniem,
- ✓ skaleczeniem,
- ✓ porażeniem elektrycznym,
- ✓ poparzeniem,
- ✓ upadkiem,
- ✓ wypadkiem komunikacyjnym,
- ✓ prace wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych,
- ✓ roboty budowlane wykonywane w obszarze dróg jezdnych w warunkach prowadzenia ruchu drogowego podczas budowy linii kablowej oświetlenia drogowego.

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

#### 5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW.

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni:

- ✓ posiadać aktualne badania lekarskie;
- ✓ posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D;
- ✓ posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić instruktaż pracowników w związku z realizacją zadania wskazując istniejące zagrożenia. W przypadku prac o szczególnym stopniu zagrożenia należy udzielić dodatkowego instruktażu dla pracowników zwracając dodatkowo szczególną uwagę na kwalifikacje do wykonywania danej pracy i stan techniczny stosowanych przez nich narzędzi i odzieży ochronnej.

#### 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Prace na urządzeniach elektrycznych oraz w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych wykonywać zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” i przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- dbać o wykonywanie pracy przy użyciu sprawnych i dopuszczonych dla danego typu robót narzędzi i sprzętu posiadających ważne badania techniczne,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o prawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- prace realizować zgodnie z ustaleniami i odrębnymi przepisami zarządców pasa drogowego w zakresie bhp.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

*Projektant:*